



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ**

ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

**«Երևանի Զերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ
2019 թվականի ներդրումային գործունեության
մոնիթորինգի արդյունքները**

ԵՐԵՎԱՆ 2020

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Նախաբան.....3

ԲԱԺԻՆ 1.

«Երևանի Զերմաէլէկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի 2019 թվականի ներդրումային
ծրագրերի կառուցվածքը և կատարման ցուցանիշները.....4

1.1 Ներդրումային ծրագրերի կառուցվածքը.....4

1.2 Ներդրումային ծրագրերի կատարման ցուցանիշները.....5

ԲԱԺԻՆ 2.

«Երևանի Զերմաէլէկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի 2019 թվականի
ներդրումային գործունեության մոնիթորինգի արդյունքները6

ԲԱԺԻՆ 3.

«Երևանի Զերմաէլէկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի հետագա սակագներով
փոխհատուցման ենթակա ներդրումների ծավալը.....7

Եզրակացություն.....8

Հղումներ օգտագործված նյութերին.....9

ՆԱԽԱԲԱՆ

Սույն վերլուծական տեղեկանքը մշակվել է ի կատարումն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (այսուհետև՝ հանձնաժողով) 2020 թվականի աշխատանքային ծրագրի 23-րդ կետի [Որոշում 1] և արտացոլում է «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի (այսուհետև՝ նաև Ընկերություն) բնականոն գործունեության ապահովմանն ուղղված 2019 թվականի ներդրումային ծրագրի (այսուհետև՝ Ներդրումային ծրագիր) [Որոշում 2] մոնիթորինգի գնահատականը: Վերլուծական տեղեկանքում ներկայացված է Ներդրումային ծրագրով համաձայնեցված և փաստացի կատարված ներդրումների համադրությունը, դրանց արդյունավետության վերլուծությունը, ինչպես նաև սակագնով փոխհատուցման ենթակա ներդրումների ծավալի գնահատականը: Վերլուծական տեղեկանքը կազմվել է՝ հաշվի առնելով Ներդրումային ծրագիրը և Ընկերության կողմից հանձնաժողով ներկայացված հաշվետվությունը [Հաշվետվություն]:

ԲԱԺԻՆ 1.

«Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի 2019 թվականի ներդրումային ծրագրերի կառուցվածքը և կատարման ցուցանիշները

1.1 Ներդրումային ծրագրերի կառուցվածքը


Ընկերության բնականոն գործունեության ապահովմանն ուղղված 2019 թվականի ներդրումային ծրագրի շրջանակում նախատեսված էր ձեռք բերել հիմնական գործունեության համար անհրաժեշտ տնտեսական և գրասենյակային գույք, ժամանակակից պայմաններին համապատասխանող համակարգչային տեխնիկա և աքսեսուարներ, ինչպես նաև իրականացնել խմելու ջրի համակարգի վերակառուցման աշխատանքներ:

Նշված ներդրումային ծրագրի ընդհանուր ծավալը կազմել է 85,2¹ մլն դրամ:

Նկար 1-ում ներկայացված է Ընկերության բնականոն գործունեության ապահովմանն ուղղված 2019 թվականի ներդրումային ծրագրի ծավալների բաշխումն ըստ հիմնական ուղղությունների:

Նկար 1

մլն դրամ



¹ Սույն վերլուծական տեղեկանքում ներկայացված բոլոր գումարները չեն ներառում ավելացված արժեքի հարկը:

Ինչպես երևում է Նկար 1-ից, ներդրումների հիմնական մասը՝ շուրջ 91,4%-ը, նախատեսված էր խմելու ջրի խողովակաշարի վերակառուցման նպատակով: 7,4% -ը նախատեսված էր համակարգչային տեխնիկա և աքսեսուարների, իսկ 1,21%-ը տնտեսական և գրասենյակային գույքի ձեռքբերման նպատակով:

1.2 Ներդրումային ծրագրերի կատարման ցուցանիշները

Համաձայն Հաշվետվության՝ 2019 թվականի ընթացքում իրականացվել են 86,07 մլն դրամի ներդրումներ, որից շահագործման են հանձնվել 86,02 մլն դրամի ներդրումներ:

Ստորև՝ աղյուսակ 1-ում, ներկայացված է Ընկերության բնականոն գործունեության ապահովմանն ուղղված 2019 թվականի ներդրումային ծրագրի շրջանակում հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված և ընկերության կողմից փաստացի ավարտված ներդրումների ծավալների համեմատականը:

Աղյուսակ 1

N	Ներդրումների նպատակային ուղղությունները	Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված ներդրումների կանխատեսվող ծավալը		2019 թվականի ընթացքում փաստացի ավարտված ներդրումների ծավալը		Ներդրումային ծրագրի կատարման ցուցանիշը
		հազար դրամ	%	հազար դրամ	%	%
1	Համակարգչային տեխնիկայի և աքսեսուարների ձեռքբերում	6 326.3	7.4%	7 148.0	8.3%	113.0%
2	Գրասենյակային գույքի ձեռքբերում	754.8	0.9%	754.8	0.9%	100.0%
3	Տնտեսական գույքի ձեռքբերում	278.0	0.3%	278.0	0.3%	100.0%
4	Խմելու ջրի խողովակաշարի վերակառուցում	77 840.0	91.4%	77 840.0	90.5%	100.0%
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		85 199.1	100.0%	86 020.8	100.0%	101%

Ներդրումային ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացվել է և Ընկերության բնականոն գործունեության ապահովմանն ուղղված 2019 թվականի ներդրումային ծրագրի կատարման ցուցանիշը կազմել է 101%:

ԲԱԺԻՆ 2.

**«Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի
2019 թվականի ներդրումային գործունեության
մոնիթորինգի արդյունքները**

Համակարգչային տեխնիկայի և աքսեսուարների ձեռքբերմանն ուղղված ներդրումներ

Այս ենթաուղղությամբ նախատեսվում էր ներդնել 6,3 մլն դրամ: Հաշվետու ժամանակահատվածում փաստացի ձեռք են բերվել և շահագործման հանձնվել 7,1 մլն դրամի համակարգչային տեխնիկա և աքսեսուարներ:

Գրասենյակային գույքի ձեռքբերում

Այս ենթաուղղությամբ նախատեսվում էր ներդնել 0,8 մլն դրամ, որոնք հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել և շահագործման են հանձնվել:

Տնտեսական գույքի ձեռքբերում

Այս ենթաուղղությամբ նախատեսվում էր ներդնել 0,3 մլն դրամ, որոնք հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել և շահագործման են հանձնվել:

Խմելու ջրի խողովակաշարի վերակառուցմանն ուղղված ներդրումներ

Այս ենթաուղղությամբ նախատեսվում էր ներդնել 77,8 մլն դրամ, որոնք հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել և շահագործման են հանձնվել:

ԲԱԺԻՆ 3.

«Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի հետագա սակագներով փոխհատուցման ենթակա ներդրումների ծավալը

Սակագնով փոխհատուցման ենթակա ներդրումների ծավալի որոշման նպատակով վերլուծության ընթացքում իրականացվել են հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված և փաստացի իրականացված ներդրումների ծավալների համադրում: Արդյունքում, Հանձնաժողովի հետ նախապես համաձայնեցված ներդրումների ծավալը գերազանցվել է 0,8 մլն դրամով:

Հաշվի առնելով, որ օտարված (վաճառված) և լուծարված հիմնական միջոցներն այլևս չեն մասնակցում ընկերության լիցենզավորված գործունեությանը, հիմնական միջոցների օտարման (վաճառքի) արժեքը՝ 2,8 մլն դրամ, նվազեցվել է սակագնով փոխհատուցման ենթակա ներդրումների ծավալից:

Հաշվի առնելով մոնիթորինգի արդյունքները, ստորև՝ աղյուսակ 3-ում ներկայացված է Ընկերության կողմից 2019 թվականին փաստացի իրականացված և հետագա սակագներով փոխհատուցման ենթակա ներդրումների ծավալի գնահատականը:

**«Երևանի Զերմաէլէկտրակէնտրոն» ՓԲԸ-ի 2019 թվականի ներդրումներից
սակագնով փոխհատուցման ենթակա ներդրումների վերաբերյալ**

		մլն. դրամ
1	2019 թվականի ներդրումային ծրագրերով հաստատված ներդրումների ընդհանուր ծավալը	85.2
2	2019 թվականի ընթացքում իրականացված և ավարտված ներդրումների ծավալը	86.0
3	Սակագնով փոխհատուցման ենթակա ներդրումների ծավալից նվազեցված ներդրումներ, այդ թվում՝	3.6
3.1	Օտարված (վաճառված) հիմնական միջոցներ	2.8
3.2	Համաձայնեցված ներդրումների ծավալը գերազանցող ներդրումներ	0.8
4	2019 թվականի ընթացքում իրականացրած ներդրումներից հետագա սակագներով (ծառայության վճարով) փոխհատուցման ենթակա ներդրումների ծավալը	82.4

Եզրակացություն

Ամփոփելով «Երևանի Զերմաէլէկտրակէնտրոն» ՓԲԸ-ի գործունեության արդյունքները նշենք, որ 2019 թվականի Ընկերության բնականոն գործունեության ապահովման ուղղված ներդրումային ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացվել է:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ներդրումային ծրագրի շրջանակում իրականացված և շահագործման հանձնված ներդրումների ծավալը կազմում է 86,0 մլն դրամ, որից սակագնով փոխհատուցման ենթակա ներդրումների ծավալը կազմում է 82,4 մլն դրամ:

Հղումներ օգտագործված նյութերին

Որոշում 1 - ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N°470Լ որոշումը «ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2020 թվականի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին».

Որոշում 2 - ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի նոյեմբերի 13-ի N°422Ա որոշումը «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության բնականոն գործունեության ապահովմանն ուղղված 2019 թվականի ներդրումային ծրագրին համաձայնություն տալու մասին»:

Հաշվետվություն - «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականին փաստացի կատարված կապիտալացվող ծախսերով ձևակերպված ներդրումների մասին ընկերության 2020 թվականի մայիսի 11-ի N°01/214-20 գրությամբ ներկայացված հաշվետվություն